

И.о. директора филиала - первый заместитель директора -
 главный инженер филиала "Дальневосточный"
 ОАО "Оборонэнерго"
 Д.В. Теплицкий
 2016

№№	Код строки	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами)		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
				всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.руб.	%	в том числе за счет		
				план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11	Гр 12	Гр 13	Гр 14	Гр 15	Гр 16	Гр 17	Гр 18	Гр 19	Гр 20	Гр 21			
		ВСЕГО	28.536	1.736	0.378	0.529	0.217	0.890	0.161	0.159	0.000	0.158	0.000	2.358	2.358	0.000	0.000	28.158	-1.041	-73.4	0.000	0.000	
1.	1000	Техническое перевооружение и реконструкция	3.099	1.736	0.378	0.529	0.217	0.890	0.161	0.159	0.000	0.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.721	-1.041	-73.4	0.000	0.000	
1.1.	1100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2.100	1.101	0.000	0.370	0.000	0.731	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.100	-1.101	-100.0	0.000	0.000	
1.1.1.	110000001	Реконструкция Кабельная линия - 6 кВ, по адресу: Еврейская Автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, инв. №864024044 (ПС "БВС")	1.369	0.370	0.000	0.370												1.369	-0.370	-100.0			Приостановка проекта из-за нехватки средств для продолжения работ
1.1.2.	110000002	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-16 (ОАО "ДРСК"), ЕАО, г. Облучье, в/г №5, инв. №865162116 (замена АС-25 на СИП 4х95, 550 м)	0.731	0.731	0.000		0.731											0.731	-0.731	-100.0			Приостановка проекта из-за нехватки средств для продолжения работ
1.2.	1200	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики		0.000	0.000													0.000	0.0				
1.3.	1300	Создание систем телемеханики и связи		0.000	0.000													0.000	0.0				
1.4.	1400	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0.000	0.000													0.000	0.0				
1.5.	1500	Прочие направления	0.999	0.635	0.378	0.159	0.217	0.159	0.161	0.159	0.000	0.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.621	0.060	18.9	0.000	0.000	
1.5.1.	150000001	Лизинг (КИА Бонго-1 шт)	0.999	0.635	0.378	0.159	0.217	0.159	0.161	0.159		0.158						0.621	0.060	18.9			
2.	2000	Новое строительство	25.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.358	2.358	0.000	0.000	25.437	0.000	0.0	0.000	0.000	
2.1.	2100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0.000	0.000													0.000	0.0				
2.2.	2200	Прочее новое строительство	25.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.358	2.358	0.000	0.000	25.437	0.000	0.0	0.000	0.000	
2.2.1.	220000001	Развитие парковой и технической территории войсковой части 47062, г. Биробиджан, ЕАО, военный городок № 6, воинская часть 47062	25.437	0.000	0.000									2.358	2.358			25.437	0.000	0.0			
2.2.2.	220000002	в том числе ПТП		0.000	0.000													0.000	0.0				
		<i>Справочно</i>																					
	3100	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		0.000	0.000													0.000	0.0				

Первый заместитель директора - главный инженер

Д.В. Теплицкий

И.о. заместителя директора по экономике и финансам

Н.В. Семерякова